

令和5年5月30日

知多半島ケーブルネットワーク株式会社

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和2年3月2日
- (2) サービス開始日：令和2年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
WiFiの設置数 一般 日間賀島	135箇所（台） (令和4年度)	97/105	106/120	117/135	-/135
WiFiの設置数 一般 篠島	135箇所（台） (令和4年度)	128/105	144/120	162/135	-/135
WiFiの設置数 公共施設 日間賀島	15箇所（台） (令和2年度)	2/15	3/15	3/15	-/15
WiFiの設置数 公共施設 篠島	16箇所（台） (令和2年度)	2/16	3/16	3/16	-/16
WiFiの設置数 宿泊施設 日間賀島	30箇所69台 (令和2年度)	43箇所54台 /30箇所69台	45箇所58台 /30箇所69台	46箇所63台 /30箇所69台	- /30箇所69台
WiFiの設置数 宿泊施設 篠島	16箇所35台 (令和2年度)	17箇所17台 /16箇所35台	19箇所31台 /16箇所35台	20箇所32台 /16箇所35台	- /16箇所35台

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・住民説明会実施（2019年10月～11月に各島3回、計6回）
- ・現地行政支所にて相談会実施（2019年10月～11月）
- ・各島に専属の担当を配し、体制の強化を図った（2020年4月～9月）
- ・NET加入者に無線ルーター（家庭用Wi-Fi）進呈
- ・全戸対象に訴求チラシを投函（2022年3月）
- ・専属の担当を配し、営業強化期間を設けて実施（2022年4月～5月）

4. 評価

WiFi の設置数 一般 日間賀島：

専属担当による訪問などによって信頼度向上を図り、口コミによる紹介が得られるようになったことで設置数を延ばしてきたが、民宿が職住一体のため「一般」の件数が未達となった。
宿泊施設と合算すれば、ほぼ達成であった。

WiFi の設置数 一般 篠島：

専属担当による訪問などによって信頼度向上を図り、口コミによる紹介が得られるようになったことでWiFi の設置数について達成した。

WiFi の設置数 公共施設 日間賀島：

想定より財政が厳しくなり、既設回線と比較して価格優位性で劣るため予算審査が通らず、設置数が大きく下回った。

WiFi の設置数 公共施設 篠島：

想定より財政が厳しくなり、既設回線と比較して価格優位性で劣るため予算審査が通らず、設置数が大きく下回った。

WiFi の設置数 宿泊施設 日間賀島：

専属担当による訪問などの取組を実施し、設置個所数は達成した。
WiFi の設置数については、わずかに未達のため継続して提案を行っていく。

WiFi の設置数 宿泊施設 篠島：

専属担当による訪問などの取組を実施し、設置個所数は達成した。
WiFi の設置数については、わずかに未達のため継続して提案を行っていく。

5. 課題への対応策

- ・一般については、チラシ配布、キャンペーン告知を継続的に実施。
- ・公共施設については、行政の予算確保に向けた提案、協議を継続的に実施。
- ・宿泊施設については、既契約者も含めAP 追加設置の提案活動を予定。
今後も継続して提案を行っていく。