令和7年11月26日

総務大臣　林　芳正　　殿

知多半島ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役社長　　江口　正洋

事後評価報告書（再々評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１．事業概要

(1) 工 事 完 了 日：令和２年３月２日

(2) サービス開始日：令和２年４月１日

２．目標達成状況（累計）

| 指標 | 目標（目標年度） | （実績値／目標値） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度（９月末日時点） | 令和７年度（９月末日時点） |
| Wi-Fi の設置数 一般 日間賀島 | 135 箇所(台)（令和４年度） | 97/105 | 106/120 | 117/135 | 122/135 | 122/135 | 130/135 |
| Wi-Fi の設置数 一般 篠島 | 135 箇所(台)（令和４年度） | 128/105 | 144/120 | 162/135 | 163/135 | 163/135 | 165/135 |
| Wi-Fi の設置数 公共施設 日間賀島 | 15 箇所(台)（令和２年度） | 2/15 | 3/15 | 3/15 | 2/14 | 2/14 | 4/14 |
| Wi-Fi の設置数 公共施設 篠島 | 16 箇所(台)（令和２年度） | 2/16 | 3/16 | 3/16 | 4/16 | 4/16 | 5/16 |
| Wi-Fi の設置数 宿泊施設 日間賀島 | 30 箇所 69 台（令和２年度） | 43 箇所 54 台/30 箇所 69 台 | 45 箇所 58 台/30 箇所 69 台 | 46 箇所 63 台/30 箇所 69 台 | 46 箇所 63 台/30 箇所 69 台 | 46 箇所 63 台/30 箇所 69 台 | 47 箇所 64 台/30 箇所 69 台 |
| Wi-Fi の設置数 宿泊施設 篠島 | 16 箇所 35 台（令和２年度） | 17 箇所 17 台/16 箇所 35 台 | 19 箇所 31 台/16 箇所 35 台 | 20 箇所 32 台/16 箇所 35 台 | 20 箇所 32 台/16 箇所 35 台 | 20 箇所 32 台/16 箇所 35 台 | 21 箇所 33 台/16 箇所 35 台 |

※宿泊施設等で同一回線に複数の無線局（Wi-Fiルーター等）を接続して利用しているものについては、その接続分の無線局を開設数としてカウントしているため、無線局開設数が利用回線数を上回ります。

※令和５年３月に日間賀島中学校の閉校により、令和５年度より目標と実績を１控除しました。

（参考）

| 提供可能回線数 | 利用回線数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度（９月末日時点） | 令和７年度（９月末日時点） |
| 日間賀島　768回線 | 142回線 | 154回線 | 166回線 | 170回線 | 170回線 | 181回線 |
| 篠　　島　768回線 | 147回線 | 166回線 | 185回線 | 187回線 | 187回線 | 191回線 |

３．目標達成に向けて実施した取組

・南知多町・知多半島ケーブルネットワーク共催
　総務省デジタル活用支援推進事業スマホ講習会を開催（2024年10月～11月）
・NET加入者に無線ルーター（家庭用Wi-Fi)進呈継続
・宿泊施設へWi-Fi端末増設の提案実施（2023年7月～9月）
・行政施設のインターネット回線利用の提案実施（2023年9月）
・南知多町防災センターへのインターネット回線利用の提案実施（2025年4月）
・未契約宅にTV/インターネットサービスの提案訪問実施（2025年8月）
・Wi-Fi電波受信状況不良宅への訪問調査実施（2025年8月～）

４．評価

・Wi-Fiの設置数一般日間賀島
　当社回線がインフラとして定着、インターネット利用者にほぼ行きわたったことにより
　微増傾向であるが、口コミや実施した取組により設置数が伸びてきています。が
「一般」（住居のみ）の件数は目標には未達だが、「宿泊施設」のうち、職住一体の民宿が5件含まれており、それらを合算すれば合計135件となり、「一般」も数値としては目標を達成している。
　セキュリティや安定性の向上を目的として、宿泊者と自宅環境のWi-Fi端末分離、増設を提案して無線局の開設の向上に努めていきます。

・Wi-Fiの設置数一般篠島
　当社回線がインフラとして定着、Wi-Fiの設置数を達成。
　引き続き、無線局の開設の向上に努めていきます。

・Wi-Fiの設置数公共施設日間賀島/ Wi-Fiの設置数公共施設篠島
　ADSLサービス終了に伴い、防災センターへのインターネット回線利用提案を行い
　契約となった。引き続き関係各所に利用提案を行い、目標達成を目指していきます。

・Wi-Fi設置数宿泊施設日間賀島
　設置箇所数は目標を達成しましたが、さらに設置数を伸ばすため、現在はWi-Fi電波の調査を行いながら、利用者の利便性向上を目的としたWi-Fi端末の増設提案を進めています。

・ Wi-Fi設置数宿泊施設篠島
　設置箇所数は目標を達成しましたが、さらに設置数を伸ばすため、現在はWi-Fi電波の調査を行いながら、利用者の利便性向上を目的としたWi-Fi端末の増設提案を進めています。

・利用回線数について
　高齢者が多いため、スマホ利用、見守りカメラ、スマートスピーカー等によるWi-Fi利用
　を創出することに加え、提案訪問等を引き続き実施し、利用回線数についても加入者数の増加となるよう継続して努めていきます。